

المشروع	A.P.S	A.P.D	تاريخ المصادقة على الملف الفني	تاريخ نشر إعلان طلب العروض	تاريخ فتح العروض	مبلغ العرض الفائز	مدة إنجاز الأشغال	تاريخ الإذن بאתعمال الأشغال	نسبة تقدم الأشغال	نسبة خلاص المقاولات	تاريخ انتهاء الأشغال	تاريخ القبول الوقي للأشغال	الكلفة الأصلية	الكلفة الإضافية
بناء سباج لمصنع الفولاذ				2018/02/06	2018/03/02	10.170.000	60 يوم						10.170.000	
تأسيس مركزين للخدمة الاجتماعية				2018/05/09	2018/05/16	28.389.235	-	2018/06/12					48.638.275	-
تدعيم الوحدة الصحية بالشبكة الصحية				2018/06/06		2.891.700	60 يوم	2018/06/12					2.891.700	

المكلفة الإضافية	0	1	
المكلفة الأصلية	339,040.585	9.334.000	19.992.000
تاريخ القبول الموقتي للأشغال	2018/03/23	2018/06/21	
تاريخ انتهاء الأشغال	2017/12/13	2018 جوان	
نسبة خلاص المقاول	100 %	100 %	
نسبة تقدم الأشغال	100 %	100 %	
تاريخ الإذن بالاطلاق للأشغال	2017/07/15	2018/04/11	
مدة إنجاز الأشغال	150 يوم	75 يوم	50 يوم
مبلغ العرض الفائز	385.076.574	9.334.000	19.992.000
تاريخ فتح العروض	2017/03/07	2018/02/15	2018/03/09
تاريخ نشر إعلان طلب العروض	2017/02/03	2018/02/06	2018/02/21
تاريخ المصالحة على الملف الفني	2017/06/09		
A.P.D	2017/09/16		
A.P.S	2016/08/10		
المشروع	تجهيز شبكة مياه في بلدية الخواصر	تجهيز شبكة مياه في بلدية الخواصر	بناء محطة معالجة مياه في بلدية الخواصر