

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرامج السنوية للاستثمار لسنوات 2016 و 2017 و 2018 و 2019

الولاية القيروان
البلدية : الوسلاتية

البلدية : الوسلاتية																				
ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	التكلفة الأولية (بالتدينار)	التكلفة المحققة (بالتدينار)	الخطّة التمويلية							مرحلة الإنجاز (°)							ملاحظات (القول الواسع / القول الضيق / ختم مصلحة / تسخير صلاحيات / تسهيل الإنجاز / تسخير برنامج / تسهيل البرمجة / تسهيل لائحة / عدم المشروع للمشروع / آخر / إلغاء مشروع مع آخر الأسباب الخ)
						تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موقوفة	مساعدات استثمارية	مساعدة موقوفة	مصادر أخرى	في طور الدراسات	في طور عرض أو قرّز العروض أو ايراد الصلقة	في طور الإنجاز	منجز	مشاريع موقوفة	مشاريع موقوفة	الإنجاز المعادي % (بالتدينار)	الإنجاز المعادي % (بالتدينار)	
1	الوسلاتية	التطوير العمومي	2016	80.000.000	81.000.000	1.000.000		80.000.000							1				100%	100%
2		الإدارة البلدية		80.000.000	73.882.556	6.117.444		73.882.556							1				100%	100%
3		تهيئةالطرقات		50.000.000	61.000.000	11.000.000									1				100%	100%
4		اقتناء معدات إعلامية		22.000.000	19.634.270			19.634.270							1				100%	100%
5	الوسلاتية	تهيئة سوق الجملة	2017	387.000.000	352.000.000	110.000.000		142.000.000		1.000.000					1				100%	100%
6																				
7																				
8																				
9	الوسلاتية	تهيئة سوق الدواب	2018	284.000.000	262.000.000			262.000.000							1				95%	85%
10																				
11																				
12																				
13		تهيئة سوق الخضروات	2019	510.000.000				510.000.000							1				0%	0%
14																				
15																				
16																				
	المجموع			1.413.000.000	849.516.826	128.117.444		1.137.516.826		1.000.000										

(*) ضع رقم 1 في الخانة المناسبة

(**) حصة نسبة الإعتمادات المستهلكة على التكلفة المحققة للمشروع